



लुम्बिनी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पाल्पा

आ व २०८२/०८३ को प्रगति सारांश प्रतिवेदन



प्रकाशित मिति: २०८३/०३/३१



क) बजेट उपशिर्षकगत अन्तिम विनियोजन, खर्च, भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति सारांश

क्र सं	बजेट उपशिर्षक	अन्तिम बजेट (रोक्का बाहेक) रु.	कुल खर्च रु.	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	कैफियत
क	चालू तर्फ					
	३०८०००१२३ जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय	१,२०,२१,०००.००	८०,२४,३६१.०४	६६.७५		
	जम्मा (क)	१,२०,२१,०००.००	८०,२४,३६१.०४			
ख	पूँजीगत तर्फ					
१	३०८०००१५४ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिँचाई कार्यक्रम	३,५६,१०,०००.००	३,२३,६४,५४२.००	९०.८९	९५.००	
२	३०८०००१७४ जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	३,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	
३	३०८०००१८४ सिँचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	३,२०,६६,०००.००	३,१४,३३,५३३.००	९८.०३	९९.००	
४	३०८०००२०४ जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	२,५९,६४,०००.००	२,४९,०३,४०२.००	९५.९२	९८.००	
	जम्मा (ख)	९,३९,४०,०००.००	८,८७,०१,४७७.००	९४.४२	९५.००	
	कुल जम्मा (क+ख)	१०,५९,६१०००.००	९,६७,२५,८३८.०४	९१.२८		


 जल, जलस्रोत तथा सिँचाई विकास विभाग
 पोखरा, नेपाल
 २०७३


ख) संख्यागत योजना कार्यान्वयनको सारांश

क्र सं	बजेट उपशिर्षक	कुल योजना संख्या			कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या			सम्पन्न भएका योजना संख्या			कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना संख्या		
		बहुबर्षिय	सालबसाली	जम्मा	बहुबर्षिय	सालबसाली	जम्मा	बहुबर्षिय	सालबसाली	जम्मा	बहुबर्षिय	सालबसाली	जम्मा
१	३०८०००१५४ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिँचाई कार्यक्रम	७	१३	२०	७	६	१३	०	६	६	०	७	७
२	३०८०००१७४ जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	०	२	२	०	०	०	०	०	०	०	२	२
३	३०८०००१८४ सिँचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	०	४७	४७	०	३८	३८	०	३८	३८	०	९	९
४	३०८०००२०४ जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१	१३	१४	१	११	१२	१	१०	११	०	२	२
	जम्मा	८	७५	८३	८	५५	६३	१	५४	५५	०	२०	२०


 प्रेम बस्नेत
 सचिव
 जलसंसाधन तथा सिँचाई विकास विभाग
 काठमाडौं, नेपाल

ग) सूचक अनुरूपको प्रगति सारांश

क्र सं	कार्यको विवरण	इकाइ	कुल परिमाण	कैफियत
१	बाँध/इन्टेक/हेडवर्कस् निर्माण	वटा	८	
२	आर सी सी नहर निर्माण कार्य	मिटर	९४९५	
३	पोलिथिन पाइपलाइन नहर निर्माण	मिटर	२८००	
४	आर सी सी रिजरभवायर टंकी निर्माण	वटा	२	
५	लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण/मर्मत	वटा	१	
६	नदी नियन्त्रण/तटबन्ध निर्माण	मिटर	११३८	




घ) कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरूको विवरण


क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कृयाकलाप/योजनाको नाम र ठेगाना	सुरु विनियोजन (रोक्का बाहेक) रु हजारमा	अन्तिम विनियोजन (रोक्का बाहेक) रु हजारमा	कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण	कैफियत
१	३०८०००१५४	११.४.१५.१५१५ खन्चुवा पिपलचौर कटहरेटार सिँचाइ योजना, रामपुर ८, पाल्पा	८००.००	०.००	पोलिथिन पाइपको अप्रत्यासित मुल्यवृद्धिको कारण वितरण प्रणाली निर्माणको कार्य कार्यान्वयन गर्न नसकिएको	रकमान्तर गरीएको/आ व २०८३।०८४ मा समावेश रहेको।
२	३०८०००१५४	११.४.१५.२०७२ सिँचाइ गुरुयोजना तयारीका लागि तथ्याङ्क संकलन कार्य (Inventory survey)-पाल्पा	४००.००	०.००	न्यून बजेट विनियोजन/आ.व. २०८२।०८३ मा कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य नदेखिएको	रकमान्तर गरीएको।
३	३०८०००१५४	११.४.१५.२१४१ कुसुमखोला सैटोला सुन्तला तथा तरकारी खेति सिँचाइ योजना, रिब्दिकोट ५, पाल्पा	४००.००	०.००	पोलिथिन पाइपको अप्रत्यासित मुल्यवृद्धिको कारण वितरण प्रणाली निर्माणको कार्य कार्यान्वयन गर्न नसकिएको	रकमान्तर गरीएको।
४	३०८०००१५४	११.४.१५.२२२२ झाक्रीथान सिँचाइ योजना, रैनादेवी ८, बुढीदमार	८००.००	०.००	दोहोरो परेको योजना	रकमान्तर गरीएको।

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कृयाकलाप/योजनाको नाम र ठेगाना	सुरु विनियोजन (रोक्का बाहेक) रु हजारमा	अन्तिम विनियोजन (रोक्का बाहेक) रु हजारमा	कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण	कैफियत
५	३०८०००१५४	११.४.१५.६४ सिंचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रम, (उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२४०.००	०.००	आ.व. २०८२।०८३ मा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नदेखिएको	रकमान्तर गरीएको।
६	३०८०००१५४	११.४.१५.८३४ सम्पन्न भएका योजनाहरुको कमिसनिङ्ग कार्य तथा योजना हस्तान्तरण	१६०.००	०.००	आ.व. २०८२।०८३ मा कार्यान्वयन आवश्यक नदेखिएको।	रकमान्तर गरीएको।
७	३०८०००१५४	११.६.२२.५ परामर्श सेवा - पाल्पा (विभिन्न सिंचाइ तथा नदि नियन्त्रण आयोजनाहरुको पहिचान, अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यहरु)	४००.००	०.००	आ.व. २०८२।०८३ मा कार्यान्वयन आवश्यक नदेखिएको।	रकमान्तर गरीएको।
८	३०८०००१७४	११.४.२२.५० भूमिगत जल पुनर्भरण तथा ताल संरक्षण, पाल्पा	१५००.००	०.००	माग नभएको/कार्यान्वयन अपरिहार्य नभएको	रकमान्तर गरीएको
९	३०८०००१७४	११.४.२२.८२ सत्यवती ताल संरक्षण तथा बहादुरपुर सिंचाइ योजना, माथागढी ८, पाल्पा	१०००.००	३००.००	पोलिथिन पाइपको अप्रत्यासित मुल्यवृद्धिको कारण वितरण प्रणाली निर्माणको कार्य कार्यान्वयन गर्न नसकिएको	रकमान्तर गरीएको/आ व २०८३।०८४ मा समावेश रहेको।
१०	३०८०००१८४	११.५.१५.११८७ बेबरेघारी बस्तीको खोला तटबन्धन, पक्लुवा, कुन्सरे, पाल्पा	४००.००	०.००	शिर्षक नमिलेको/ तटबन्धको योजना सिंचाइ प्रणाली मर्मत संभारमा समावेश भएको	रकमान्तर गरीएको
११	३०८०००१८४	११.५.१५.१२९६ मोरोभाङ्ज्याङ सिंचाइ योजना माथागढि ७	४००.००	०.००	न्यून बजेट विनियोजन तथा निर्माण सामग्रीको अप्रत्यासित मुल्यवृद्धिको कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको	रकमान्तर गरीएको।
१२	३०८०००१८४	११.५.१५.१२९७ अरुणखोला ताकातुङ तल्लो ठाडे सिंचाइ योजना , माथागढि ८	४००.००	०.००	पोलिथिन पाइपको अप्रत्यासित मुल्यवृद्धिको कारण वितरण प्रणाली निर्माणको कार्य कार्यान्वयन गर्न नसकिएको	रकमान्तर गरीएको।


 प्रेम मन्त्रालय
 सचिवालय
 नयाँ बजार, काठमाडौं
 नेपाल


 २०७९

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक	कृयाकलाप/योजनाको नाम र ठेगाना	सुरु विनियोजन (रोक्का बाहेक) रु हजारमा	अन्तिम विनियोजन (रोक्का बाहेक) रु हजारमा	कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण	कैफियत
१३	३०८०००१८४	११.५.१५.१२९८ अमौली कुलो मर्मत, रामपुर ३	४००.००	०.००	दोहोरो परेको योजना	रकमान्तर गरीएको।
१४	३०८०००१८४	११.५.१५.१५४८ मराङ्दी खहरे घेल बसेनी सिँचाई कुलो रैनादेवी छहरा १ पाल्पा	८००.००	०.००	दोहोरो परेको योजना	रकमान्तर गरीएको।
१५	३०८०००१८४	११.५.१५.१७२५ प्रदीपनगर मौजा सिँचाई कुलो निर्माण	८००.००	०.००	कार्यान्वयन गर्ने ठेगाना नखुलेको	रकमान्तर गरीएको।
१६	३०८०००१८४	११.५.१५.१७२७ एन.टि.सी. टावरदेखि दक्षिण कृषि सिँचाई कुलो निर्माण	८००.००	०.००	कार्यान्वयन गर्ने ठेगाना नखुलेको	जलस्रोत तथा सि वि डि का रुपन्देहीमा सारीएको
१७	३०८०००१८४	११.५.१५.१७३० ओदार्ने चिदिखोला सिँचाई कुलो निर्माण	१२००.००	०.००	कार्यान्वयन गर्ने ठेगाना नखुलेको	रकमान्तर गरीएको।
१८	३०८०००१८४	११.५.१५.१७३३ वाडमा खोला देखी थाम सम्म सिँचाई कुलो निर्माण	१२००.००	०.००	कार्यान्वयन गर्ने ठेगाना नखुलेको	रकमान्तर गरीएको।
१९	३०८०००२०४	११.४.१४.११६३ सिँचास रिट्टेखोला बस्ती विकास कार्यक्रम बंगनासकाली वडा नं ३	१६००.००	०.००	कार्यक्षेत्र बाहीरको योजना	सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको।
२०	३०८०००२०४	११.४.१४.११९२ लौसिखोला तटबन्ध कोटईमाई	८००.००	०.००	कार्यान्वयन गर्ने ठेगाना नखुलेको	रकमान्तर गरीएको।
		जम्मा	१४५४०.००	३००.००		



ड) आ.व. २०८२/०८३ मा सम्पन्न हुन नसकेका सालबसाली योजनाहरूको विवरण (आ.व. २०८३/०८४ मा दायित्व सर्ने)

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	ठेक्का नम्बर	ठेक्का सम्झौता रकम (भ्याट समेत) रु	ठेक्का सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना	सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण	हालसम्मको भुक्तानी रु	हालको अवस्था
१	जुकेखोल्सी तटबन्धन, रम्भा १, पाल्पा	JKRTW/WR IDDOPalpa/ SQ-06/082/83	६४५,५९५.३२	२०८२/०९/२३	२०८३/०९/३०	डायमण्ड कन्स्ट्रक्सन, टोखा द, काठमाडौं	निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्नु	०.००	निर्माणाधिन, दायित्व प्रमाणीत नभएको

च) बहुवर्षिय स्रोत सहमति प्राप्त ठेक्काहरूको प्रगति विवरण:

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	ठेक्का नं	ठेक्का सम्झौता मिति	ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	ठेक्का सम्झौता रकम (भ्याट सहित)	योजनाको आ व २०८२/८३ को अन्तिम विनियोजन	योजनाको आ व २०८२/८३ को खर्च (कन्टिन्जेन्सी सहित)	ठेक्काको हालसम्मको प्रगति		हालको अवस्था
								भौतिक %	वित्तिय %	
१	चहला फाँट सिँचाई योजना, रैनादेवी छहरा ६, पाल्पा	CPISP/WRIDDO Palpa/NCB-01/081-82	२०८१/०९/११	२०८४/०३/११	२५१२१२७५.७७	३५०००००.००	२१७१८०३.००	१५	८.४२	निर्माणाधिन
२	अरुणखोला वृहत् सिँचाई योजना, निस्दी गा पा ४, पाल्पा	AKBISP/WRIDDO Palpa/NCB-02/081-82	२०८१/०९/११	२०८३/०९/११	३८३०९५७१.३६	४७०००००.००	४६७२७२०.००	२५	२०.९१	निर्माणाधिन
३	पूर्वखोला वृहत् सिँचाई योजना, पूर्वखोला गा पा ३, पाल्पा	PKBIP/WRIDDO Palpa/NCB-07/081-82	२०८१/०९/११	२०८४/०३/११	१४६१८६६४.८८	५००००००.००	४६४८६८९.००	४०	३५.०६	निर्माणाधिन
४	रामपुरफाँट सिँचाई योजना, रामपुर न पा, पाल्पा	RPIP/WRIDDO Palpa/NCB-20/081/82	२०८२/०८/२५	२०८४/०८/२४	८०५२१५२९.५९	१६२०००००.००	१६०६३१८०.००	१५	११.१२	निर्माणाधिन
५	तिनाउँ र यसका शाखा खोला नियन्त्रण कार्य, माडीफाँट, पाल्पा	TKRTW/WRIDDO Palpa/NCB-08/081-82	२०८१/१२/०७	२०८३/०३/०६	१७७६४७४९.७२	१५५४४०००.००	१५३८१११६.००	१००	९८.६९	सम्पन्न


 नेपाल सरकार
 जलसिँचाई विभाग
 पाल्पा, नेपाल
 २०७९/०९/१९