



लुम्बिनी प्रदेश सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पाल्पा

आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरणको सारांश

क्रम संख्या	वजेट उपशीर्षक नं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक प्रगति				योजना संख्या
			वार्षिक लक्ष्य (रु. लाखमा)	वार्षिक खर्च (रु. लाखमा)	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	
१	३०८०००२०	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	२६९.००	१९६.८३	७३.१७	९०.००	१३
२	३०८०००१८	सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	६९२.००	४५१.१२	६५.१९	९०.००	६४
३	३०८०००१५	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाइ कार्यक्रम	७४५.००	४९१.१२	६५.९२	६५.००	१८
४	३०८०००१७	जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्य	५५.००	२२.४२	४०.७६	४५.००	२
वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति			१७६१.००	११६१.४९	६५.९६	८०.००	९७

[Signature]
२०८१/०८/२९

निमित्त कार्यालय प्रमुख